



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

# COMUNE DI OLIENA

PROVINCIA DI NUORO



Lavori di riqualificazione del centro storico  
Bando CIVIS "Rafforzamento centri minori"  
POR Sardegna 2000-2006 - Asse V " Città"  
"Politiche per le aree urbane"  
Deliberazione CIPE n. 3 del 22.03.2006



## INTERVENTO SU PIAZZA SAN LEONE MAGNO

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

IL CAPOGRUPPO  
PROGETTISTA:

ING. SALVATORE BOI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

**Boi** Studio  
Ingegneria

Viale Europa, 8  
08100 NUORO

Ing. Francesco Piras

ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA

**ROGIAL**

VIA EDMOND DE CLOPPER 7

DATA:

**OTTOBRE 2009**

TAVOLA:

**S.04**

SCALA ELABORATO:

CODICE PROGETTO:

**B 51**

COMMITTENTE:

Il Sindaco

Il Responsabile del procedimento

LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

- ☐ Progetto Preliminare  
☐ Progetto Definitivo  
☒ Progetto Esecutivo

Comune di Olena  
Provincia di Nuoro

## DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

**OGGETTO:** Lavori di riqualificazione del centro storico - Bando CIVIS "Rafforzamento centri minori" Intervento su Piazza San Leone Magno

**COMMITTENTE:** Comune di Olena

**CANTIERE:** Piazza San Leone Magno - via Farina, Olena (Nuoro)

Olena, li 09/11/2009

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA  
(Ingegnere Boi Salvatore)

IL COMMITTENTE  
(Geometra Settore Tecnico Comune Olena Tedde Giovanni)

\$Empty\_CSP\_03.50x02.60\$

Ingegnere Boi Salvatore  
Viale Europa n.8  
08100 Nuoro (Nuoro)  
0784 38135 - 0784 38135  
studio.boi@tin.it

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	5	7	01/12/2009	07/12/2009
Demolizione generale di pavimentazioni stradali eseguita con impiego di mezzi meccanici	30	45	09/12/2009	22/01/2010
Scavo a sezione ristretta	6	9	22/12/2009	30/12/2009
Posa in opera di tubazioni e pozzetti per impianto fognario	7	11	28/12/2009	07/01/2010
Posa di conduttura elettrica per illuminazione pubblica	8	10	11/01/2010	20/01/2010
Rinterro di scavo a sezione obbligata	5	5	18/01/2010	22/01/2010
Demolizione di muratura a tutto spessore	4	4	25/01/2010	28/01/2010
Formazione di sottofondo stradale in tout venant e calcestruzzo	17	23	21/01/2010	12/02/2010
Formazione di pavimentazione stradale con granito e ciottolimento stradale	31	43	15/02/2010	29/03/2010
Restauro di muratura in pietrame	10	12	25/01/2010	05/02/2010
Posa di ringhiere e parapetti	6	8	18/03/2010	25/03/2010
Posa di pali e pastorali per pubblica illuminazione	20	26	01/03/2010	26/03/2010
Posa di panchine, fontanelle e grate per alberi	5	5	22/03/2010	26/03/2010
Smobilizzo del cantiere	2	2	29/03/2010	30/03/2010
<p>LEGENDA:</p> <p>gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p> <p>gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p>				

[illegible]