



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro



RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO STRADALE

Il/la sottoscritto/a _____ residente in _____
in via _____ Cod. Fisc. _____ nella qualità di
_____ dell'edificio ubicato in via _____ autorizzato
con concessione edilizia n° _____ del _____

CHIEDE

L'autorizzazione ad effettuare il taglio stradale lungo la via _____ per
una lunghezza di _____ m

SEDE DI LAVORO strada marciapiede piazza area

- Bitume
- Acciottolato
- Calcestruzzo
- Pavimentazione
- Altro _____

per eseguire i lavori di:

- Allaccio alla rete fognaria
- Allaccio alla rete elettrica
- Allaccio alla rete idrica
- Allaccio alla rete telefonica

Oliena li _____

Firma _____

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la domanda inoltrata dal Sig. _____, sopra generalizzato, tendente ad ottenere l'autorizzazione per poter effettuare il taglio della sede stradale per eseguire i lavori come da richiesta:

- Allaccio alla rete fognaria
- Allaccio alla rete elettrica
- Allaccio alla rete idrica
- Allaccio alla rete telefonica

Dispone, a norma della Deliberazione della G.C. n° 52 del 25/03/1997, il versamento a titolo di deposito cauzionale nella misura di _____ € tramite:

- 1) IBAN IT98M0101586781000000002524 intestato al Comune di Oliena – Ufficio Tesoreria.
- 2) PAGO PA

PARERE DELL'UFFICIO TECNICO _____

Oliena li _____

Firma

SALVO I DIRITTI DI TERZI E DEI POTERI DI VIGILANZA DI ALTRI ENTI OD ORGANI

AUTORIZZA

L'esecuzioni dei lavori alle condizioni riportate a tergo

Durata dei lavori prescritti: mesi _____ dalla data di rilascio dell'autorizzazione

Oliena li _____

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

(Ing. Ivan Francesco Ghisu)

CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

L'esecuzione dei lavori di cui alla domanda alle seguenti condizioni:

1. cavi/tubi dovranno essere ubicati ad una profondità minima di 70 cm misurata dal piano stradale;
2. durante l'esecuzione dei lavori si deve mantenere libera la circolazione e sicuro il passaggio nella strada apponendo la segnaletica sia diurna che notturna;
3. i lavori dovranno essere eseguiti con la massima attenzione ad evitare tagli sia ai cavi telefonici ed alle altre reti di distribuzione esistenti nella pubblica via;
4. a lavori ultimati, la strada dovrà essere prontamente e perfettamente ripristinata **ENTRO 7 GIORNI DALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

In particolare si prescrive che:

LO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER LA POSA DELLE TUBAZIONI DEVE ESSERE ESEGUITA OBBLIGATORIAMENTE CON LA MACCHINA TAGLIA ASFALTO PER CONSENTIRE UN PIÙ REGOLARE RIPRISTINO.

Lo scavo eseguito dovrà essere colmato con materiale pietroso ben costipato del seguente spessore:

- 70 cm per le strade con fondo stradale in terra;
- 50 cm per le strade con fondo stradale in calcestruzzo cementizio;
- 10 cm per le strade con fondo stradale bitumato;

Limitatamente alle strade in calcestruzzo, sopra il materiale pietroso, dovrà essere steso lo strato di calcestruzzo cementizio dosato a 3.00 q.li/mc e dello spessore minimo di 20 cm;

Il manto bituminoso dovrà essere ripristinato mediante la stesura di due strati di conglomerato bituminoso il cui spessore minimo, compreso quello inferiore (binder) sarà di 10 cm e quello superiore di 3 cm (manto di usura);

Il ripristino della pavimentazione stradale dovrà effettuarsi, oltre che nella zona scavata, per altri 80 cm, misurata dal bordo dello scavo e dovrà essere opportunamente raccordato con la pavimentazione presente.

Il transito automobilistico e pedonale dovrà essere garantito, anche durante l'esecuzione dei lavori con la collocazione di apposite piastre metalliche negli attraversamenti stradali e negli accessi alle proprietà private.

Oltre alle condizioni qui espresse, sono da osservarsi le disposizioni di legge di Regolamento di Polizia Stradale e quant'altro possa avere attinenza con la presente licenza.

La presente Licenza si intende concessa in via precaria, il Comune si riserva la facoltà di revocarla, di modificarla o di imporre altre condizioni, sempre quando ne ravvisi il bisogno, nell'interesse della buona visibilità e conservazione della strada o nel caso in cui il titolare della Licenza non abbia ottemperato alle condizioni cui essa è sottoposta.

Il deposito cauzionale, determinato a norma della deliberazione della G.C. n° 52 del 07.10.1997, sarà restituito a collaudo avvenuto.

CONFERIMENTO OBBLIGATORIO IN DISCARICA CONTROLLATA DEGLI INERTI DI LAVORAZIONE.

Il Direttore dei lavori **deve produrre** una dettagliata relazione tecnica attestante in particolare:

- Il volume degli inerti da conferire in discarica (derivanti da demolizioni, sbancamenti, scavi, sfridi e materiali di risulta);
- Il volume dei materiali di riciclo o recupero, con l'indicazione dei siti di deposito temporaneo o definitivo di riutilizzo;
- Il recapito della discarica autorizzata presso la quale si intende conferire i detriti, i rifiuti o gli inerti provenienti dalle opere oggetto di concessione, autorizzazione o comunque segnalate.

Oliena lì _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Ing. Ivan Francesco Ghisu)